

INICIATIVAS DE INVERSIÓN APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO 2022 SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

Art.14 N°4 Ley 21.395: En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, a más tardar el 31 de marzo de 2022, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y, en caso de ser pertinente, su calendario de licitación.

Versión: 28-02-2022

N°	COD BIP	PROYECTO	COMUNA	SERVICIO	NUEVO ARRASTRE	ETAPA 2022	COSTO TOTAL ESTIMADO PROYECTO EN M\$	TOTAL APROBADO EN M\$ 2022	PLAZAS /BENEF	SUPERF. M2	SITUACIÓN ACTUAL AL 28 DE FEBRERO 2022	SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROYECTO			
												LICITACION EJECUCION DE OBRAS / DISEÑO	INICIO DE OBRAS	TERMINO DE OBRAS	INAUGURACION OPERACIÓN
1	40015303	Construcción Defensas Fluviales, Centros Penitenciarios de Acha, Arica	Arica	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	401.356	282.430	2.791	1.450	En proceso de firma de Convenio de Mandato con Unidad Técnica	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Región de Arica y Parinacota							401.356	282.430	2.791	1.450					
2	30421513	Construcción Complejo Penitenciario de Calama	Calama	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	1.416.825	533.745	980	40.815	Proyecto en preparación de Licitación de Diseño. Se estima licitar el 1er semestre del 2022 e iniciar el diseño el 2do semestre de 2022.	Primer Semestre 2022	Segundo Semestre 2022	Por definir	Por definir
3	30135746	Reposición Centro Cerrado de Antofagasta	Antofagasta	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	11.739.714	1.690.842	72	4.729	Obra en Ejecución, 100% de avance físico.	nov-18	feb-20	ene-22	Primer Semestre 2022
Región de Antofagasta							13.156.539	2.224.587	1.052	45.544					
4	30092740	Reposición SML de San Antonio	San Antonio	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.785.022	191.986	172.712	499	Obra en Ejecución	mar-19	dic-20	ene-22	mar-23
5	30122082	Reposición y Equipamiento SML Quillota-La Calera	La Calera	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.263.724	1.109.055	267.831	890	Obra en preparación de licitación de obras.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir
Región de Valparaíso							5.048.746	1.301.041	440.543	1.389					
6	30488157-0	Construcción Edificio Sector Justicia Región Del Libertador Bernardo O'Higgins	Rancagua	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	15.642.758	8.048.875	918.751	8.292	Obra en ejecución. 5,46% de avance físico.	mar-20	ago-21	dic-23	abr-25
Región del Libertador General B. O'Higgins							15.642.758	8.048.875	918.751	8.292					
7	30112254	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo LA LAGUNA	Talca	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	113.187.628	21.479.441	1.852	63.570	Obra en Ejecución	jun-16	ago-17	abr-22	Por definir
Región del Maule							113.187.628	21.479.441	1.852	63.570					
8	30112254	Reposición Centro Cumplimiento Penitenciario Concepción	Concepción	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	29.140.841	2.719.146	544	20.690	Obra terminada. Se estima pago de gastos generales durante el año 2022.	No aplica	may-16	ago-18	sept-20
Región del Bio Bío							29.140.841	2.719.146	544	20.690					
9	30085115	Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt	Puerto Montt	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	9.759.712	2.088	83.604	6.447	Obra en Equipamiento.	ago-15	ene-16	sept-21	nov-21
10	30078797	Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos	Puerto Montt	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	10.950.677	1.049.199	72	4.345	Obra en habilitación.	ago-17	ene-19	nov-21	Segundo Semestre 2022
Región de los Lagos							20.710.389	1.051.287	83.676	10.792					
11	30109578	Reposición Servicio Médico Legal de Coyhaique	Coyhaique	SML	Nuevo	EJECUCIÓN	9.109.322	4.350.908	109.931	2.216	Proyecto en preparación de Licitación de Obras.	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Región de Aysén							9.109.322	4.350.908	109.931	2.216					
12	30106344	Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago	Santiago	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	4.096.561	1.485.806	0	1.869	Obra en ejecución. 43,9% de avance físico.	ago-20	jun-21	jun-22	mar-23
13	30074840	Reposición Edificio Central SML Nacional	Pedro Aguirre Cerda	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	54.224.811	23.431.380	12.580	24.624	Proyecyo en ejecución- 1,52% de avance físico.	mar-19	jul-21	ene-24	dic-24
Región Metropolitana							58.321.372	24.917.186	12.580	26.493					
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2022							264.718.951	66.374.901	1.571.720	180.436					