

INICIATIVAS DE INVERSIÓN APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO 2023 SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

Art.14 N°3: "Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subtítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra.

En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado."

31-dic-23 EN PROGRAMA 01 "SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL":

N°	COD BIP	PROYECTO	COMUNA	SERVICIO	NUEVO ARRASTRE	ETAPA 2023	COSTO TOTAL ESTIMADO PROYECTO EN M\$	VIGENTE AL 31- 12-2023	EJECUCIÓN 2023	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES	
1	40015303	Construcción Defensas Fluviales, Centros Penitenciarios de Acha,	Arica	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	505.686	300.981	97%	91,8%	Contrato de Diseño en curso, se encuentra en desarrollo la cuarta etapa de la Consultoría.	
Región de Arica y Parícuta							505.686					
2	40015303	Construcción Nuevo Centro Cerrado de Alto Hospicio Región	Tarapacá	SENAME	Nuevo	DISEÑO	776.504	14.462	0%	0%	En proceso de tramitación de Convenio Mandato de Diseño con DA MOP	
Región de Tarapacá							776.504					
3	30421513	Construcción Complejo Penitenciario de Calama	Calama	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	1.744.339	318.188	100%	30%	Contrato de Diseño en curso, se encuentra en desarrollo la tercera etapa de la Consultoría.	
4	30135746	Reposición Centro Cerrado de Antofagasta	Antofagasta	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	15.331.148	102.715	0%	100%	Primera parte de la obra terminada. En proceso de subsanación de observaciones .	
Región de Antofagasta							17.075.487					
5	30118818	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo EL ARENAL	Copiapó	GENCHI	Arrastre	DISEÑO	2.169.836	15.945	6%	0%	Iniciativa se ejecutará a través del Sistema de Concesiones de Obra Pública.	
Región de Atacama							2.169.836					
6	30092740	Reposición SML de San Antonio	San Antonio	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.924.849	11.774	0%	100%	Obra terminada. En proceso de licitación para la subsanación de observaciones debido a liquidación	
7	30122082	Reposición y Equipamiento SML Quillota-La Calera	La Calera	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	4.629.598	90.355	0%	0%	Proyecto en proceso de licitación para actualizar el diseño. Publicado el pasado 29.12.2023.	
Región de Valparaíso							7.554.447					
8	30488157-0	Construcción Edificio Sector Justicia Región Del Libertador Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	Arrastre	EJECUCIÓN	17.448.021	525.280	24%	24,32%	En proceso de adjudicación de nueva empresa constructora para retomar la ejecución de la obra.	
Región del Libertador General B. O'Higgins							17.448.021					
9	30112254	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo LA LAGUNA	Talca	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	120.963.045	66.692	100,0%	100%	Obra terminada. En preparación de licitación de habitación y operación a través del Sistema de Concesiones de Obra Pública.	
Región del Maule							120.963.045					
10	3010041-0	Reposición Centro Cumplimiento Penitenciario de Concepción						107.446	0%	100%	Obra terminada, pendiente liquidación de contrato	
Región del Bio Bio												
11	30085115	Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt	Puerto Montt	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	10.506.499	69.784	48,0%	100%	Obra terminada. En proceso final de compra de equipos.	
12	30078797	Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos	Puerto Montt	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	10.950.677	158.560	31,0%	100%	Obra terminada. En proceso de subsanación de observaciones.	
Región de los Lagos							21.457.176					
13	30109578	Reposición Servicio Médico Legal de Coyhaique	Coyhaique	SML	Nuevo	EJECUCIÓN	9.529.372	19.000	84,0%	0%	Se preparan antecedentes para una reevaluación debido a que la oferta que cumple técnicamente esta sobre el presupuesto oficial	
Región de Aysén							9.529.372					
14	30106344	Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago	Santiago	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	4.489.047	1.171.716	78,0%	100%	Obra en proceso de recepción provisoria.	
15	30074840	Reposición Edificio Central SML Nacional	Pedro Aguirre Cerda	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	56.649.469	15.229.333	99%	34,2%	Obra en ejecución.	
Región Metropolitana							61.138.516					
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2023							258.618.090	18.202.231				
							SALDO SIN IDENTIFICAR	1.964.765				
							TOTAL	20.166.996				

NOTA: EL PROGRAMA 02 "CONCESIONES MINISTERIO DE JUSTICIA" NO CONTEMPLA SUBTÍTULO 31 DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN.