

INICIATIVAS DE INVERSIÓN APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO 2023 SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

Art.14 N°3: "Antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos, la nómina de los estudios y de los proyectos de inversión contemplados en el Subtítulo 31, incluidos los proyectos concesionados, desagregados por programa presupuestario y región, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, presupuesto anual, fecha de inicio y de término de la obra. En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance de los estudios y estado de avance físico y financiero de los proyectos, así como las modificaciones que en el período informado hayan experimentado."

30-sept-23

EN PROGRAMA 01 "SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL":

N°	COD BIP	PROYECTO	COMUNA	SERVICIO	NUEVO ARRASTRE	ETAPA 2023	COSTO TOTAL ESTIMADO PROYECTO EN M\$	VIGENTE AL 30-09-2023	EJECUCIÓN 2023	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES	
1	40015303	Construcción Defensas Fluviales, Centros Penitenciarios de Acha, Arica	Arica	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	505.686	365.266	42,3%	45,1%	Contrato de Diseño en curso, se encuentra en desarrollo la tercera etapa de la Consultoría.	
Región de Arica y Parinacota							505.686					
2	40015303	Construcción Nuevo Centro Cerrado de Alto Hospicio Región de Tarapacá	Tarapacá	SENAME	Nuevo	DISEÑO	776.504	14.462	0%	0%	En proceso de tramitación de Convenio Mandato de Diseño con DA MOP	
Región de Tarapacá							776.504					
3	30421513	Construcción Complejo Penitenciario de Calama	Calama	GENCHI	Nuevo	DISEÑO	1.744.339	537.876	19,7%	10%	Aprobada la 1ª Etapa del desarrollo del diseño y actualmente en proceso de revisión de la 2ª Etapa.	
4	30135746	Reposición Centro Cerrado de Antofagasta	Antofagasta	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	15.331.148					
Región de Antofagasta							17.075.487	1.248.743	0%	100%	La DA Regional preparara proceso de licitación para contratar empresa que subsane observaciones pendientes.	
5	30118818	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo EL ARENAL	Copiapó	GENCHI	Arrastre	DISEÑO	2.169.836					
Región de Atacama							2.169.836	26.575	0%	0%	Iniciativa se ejecutará a través del Sistema de Concesiones de Obra Pública.	
6	30092740	Reposición SML de San Antonio	San Antonio	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	2.924.849					
7	30122082	Reposición y Equipamiento SML Quillota-La Calera	La Calera	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	4.629.598	90.355	0%	0%	Proyecto en reevaluación ante MDSyF.	
Región de Valparaíso							7.554.447					
8	30488157-0	Construcción Edificio Sector Justicia Región Del Libertador Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA	Arrastre	EJECUCIÓN	17.448.021	510.502	18,1%	24,32%	En proceso de adjudicación de nueva empresa constructora para retomar la ejecución de la obra.	
Región del Libertador General B. O'Higgins							17.448.021					
9	30112254	Construcción Recinto Modelo Educación y Trabajo LA LAGUNA	Talca	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	120.963.045	2.521.395	2,6%	100%	Obra terminada. En preparación de licitación de habilitación y operación a través del Sistema de Concesiones de Obra Pública.	
Región del Maule							120.963.045					
10	3010041-0	Reposición Centro Cumplimiento Penitenciario de Concepción						296.568	0%	100%	Obra terminada, pendiente liquidación de contrato	
Región del Bio Bio												
11	30085115	Construcción Edificio Sector Justicia Puerto Montt	Puerto Montt	MINJU	Arrastre	EJECUCIÓN	10.506.499	458.679	12,6%	100%	Obra terminada. En proceso final de compra de equipos.	
12	30078797	Construcción Centro Cerrado X Región de Los Lagos	Puerto Montt	SENAME	Arrastre	EJECUCIÓN	10.950.677					
Región de los Lagos							21.457.176	268.913	0,1%	100%	Obra terminada. En proceso de subsanación de observaciones.	
13	30109578	Reposición Servicio Médico Legal de Coyhaique	Coyhaique	SML	Nuevo	EJECUCIÓN	9.529.372					
Región de Aysén							9.529.372	38.268	41,8%	0%	En proceso de licitación para la ejecución de las obras civiles.	
14	30106344	Restauración Iglesia del Santísimo Sacramento, Santiago	Santiago	GENCHI	Arrastre	EJECUCIÓN	4.489.047					
15	30074840	Reposición Edificio Central SML Nacional	Pedro Aguirre Cerda	SML	Arrastre	EJECUCIÓN	56.649.469	22.836.894	24,6%	23,77%	Obra en ejecución.	
Región Metropolitana							61.138.516					
TOTAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2023							258.618.090	30.736.309				
							SALDO SIN IDENTIFICAR		16.489.202			
							TOTAL	47.225.511				

NOTA: EL PROGRAMA 02 "CONCESIONES MINISTERIO DE JUSTICIA" NO CONTEMPLA SUBTÍTULO 31 DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN.